

АКТ

промывки системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, представители: филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»:

Зоя Соукина


представители: ООО ЧК Викторина г.о. директор
Берегунов С.П.

Доставили настоящий акт о том, что «08» августа 2016 г. в _____ час.
произведена промывка и системы


по адресу Проезд Светлый 4^а


промывка системы проводилась гидронной светотеской емкостью
до полного осветления воды

По результатам проведения работ систему считать промытой
и готовой к отопительному сезону 20 16 г. - 20 17 г.

С актом ознакомлен и экземпляр получил: Берегунов С.П. 

(ФИО и подпись ответственного лица предприятия, организации)

Подписи представителей: Берегунов С.П. 

Акт составил: Зоя Соукина 

«08» августа 2016

« 09 » августа 2016 г.

АКТ

на гидравлическое испытание абонентского присоединения

Мы, нижеподписавшиеся, представители (ль): ООО КВ Викторья

ген директор Бредунов Р.К.
Наименование организации, должность, Ф.И.О.

Представители (ль) филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»

ПП «Комплекс теплоснабжения»:

г. Т. В. Зоренчук И.В. должность, Ф.И.О.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание системы теплоснабжения абонента м/у 1 в

Теплового пункта при Р 10,0 кг/см²

Разводящей сети при Р - кг/см²

Системы отопления при Р 6,0 кг/см²
система 02. в 10.0 кг/см²

В течение 10 минут падение давления составило 0,04 кг/см²

До проведения испытаний была проведена промывка разрешительным
способом до полного осветления воды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Трубопроводы, тепловой пункт, система отопления гидравлические испытания (не) выдержали.

Подписи представителей: Бредунов Р.К. [подпись]

Подписи представителей филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация»:

Зоренчук И.В.
[подпись]

✓

Филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация»
АКТ
технической готовности потребителя
тепловой энергии к отопительному периоду

ООО УК Виктория проезд Свободный 49
Наименование потребителя

«12» августа 2016 г.
 Настоящий акт составлен работниками Филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация»:

Затесюкин И.С.

В присутствии работников организации потребителя: Гл. директор

Беседина Е.П. узн 24/25-авг 25.08.16г

в том, что готовность потребителя к отопительному периоду находится в следующем состоянии:

№ п/п	Критерии готовности к отопительному периоду	Состояние	Примечание
1.	Наличие плана ремонтных работ и отметки о качестве их исполнения	выполнен	
2.	Состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	-	
3.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.д.) центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	удовлетв	и.т.п. в удовлетв. состоянии
4.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	удовлетв	
5.	Наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов	выполнен	учет выполнен проверки
6.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения	-	
7.	Наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствии их действительности	выполнен	
8.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	отсутств	
9.	Плотность оборудования теплопунктов	удовлетв	акт от 09.08.16г
10.	Наличие пломб на расчетных шайбах, соплах элеваторов и соответствие расчетным	выполнен	всего 2714 шт. 2714 шт.

Подписи:

(Ф.И.О.)

Затесюкин И.С.

подпись

(Ф.И.О.)

Беседина Е.П.

подпись

(Ф.И.О.)

Бардин Г.В.

подпись